

А К Т

по результатам проверки законности, эффективности, результативности и экономности использования бюджетных средств, направленных муниципальному образованию «Анастасиевское сельское поселение» на финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (выборочно), проведенной в рамках контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на реализацию мероприятий областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы»

14 марта 2014 года

с. Анастасиевка

Инспекторами Контрольно-счетной палаты Ростовской области И.Г. Бахаревым и Р.А. Яценко проведена проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования бюджетных средств, направленных бюджету муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» на финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (выборочно).

Основание для проведения проверки: пункт 1.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2014 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 27 декабря 2013 года № 53-О; распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 28 февраля 2014 года № 19; удостоверение на право проведения проверки от 28 февраля 2014 года № 17.

Цель проверки: соблюдение органами местного самоуправления законности и обеспечение эффективности, результативности и экономности использования бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета, соблюдение условий их получения.

Предмет проверки: деятельность органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса, использованию бюджетных средств и соблюдению условий их получения.

Проверяемые объекты:

Администрация Анастасиевского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

Проверяемый период: 2013 год.

Сроки проведения проверки: с 11 по 14 марта 2014 года.

Краткая информация о проверенных объектах:

Администрация поселения осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение»,

принятого решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 10 декабря 2010 года № 93 и зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 9 февраля 2011 года, под государственным регистрационным № RU615213022011001

В соответствии с Уставом Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение», наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления федеральными и областными законами.

Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством.

Главой администрации сельского поселения является Глава Анастасиевского сельского поселения. Глава поселения руководит администрацией на принципах единоначалия.

Для учета средств бюджета поселения и осуществления кассовых операций бюджета по поступлению и расходованию средств Управлению Федерального казначейства по Ростовской области в ГРКЦ ГУ Банка России г.Ростов-на-Дону был открыт единый счет бюджета № 40204810100000000222.

Кроме того в Администрации поселения в проверяемом периоде действовали следующие счета: лицевой счет администратора доходов бюджета № 04583104140, лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств № 01583104140, лицевой счет получателя бюджетных средств № 03583104140, лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05583104140, открытые в отделе №49 Управления Федерального казначейства по Ростовской области.

В проверяемом периоде обслуживание лицевых счетов администрации поселения производилось отделе №49 Управления Федерального казначейства по Ростовской области.

Администрация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, о чем сделана запись за основным государственным регистрационным номером 1056119006570 (свидетельство Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Ростовской области территориальный участок 6119 серия 61 № 002579372), ей присвоен ИНН/КПП 6119008583/611901001(свидетельство Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Ростовской области территориальный участок 6119 серия 61 № 002984323).

К полномочиям Администрации относятся:

- обеспечение формирования и исполнения бюджета Анастасиевского сельского поселения, осуществление контроля за исполнением данного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- осуществление владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Анастасиевского сельского поселения;

- организация в границах Анастасиевского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;

- обеспечения малоимущих граждан, проживающих в Анастасиевском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства и др.

Администрация поселения расположена по адресу: 346964, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Анастасиевка, ул.Ленина, д. 62.

В результате проверки установлено следующее.

Ответственными за организационно-распорядительную, административно-хозяйственную, финансово-хозяйственную деятельность в Администрации поселения в проверяемом периоде являлись:

- глава поселения – Андреева Е.А. (весь проверяемый период);
- начальник сектора экономики и финансов – Зимоглядченко М.М. (с 1 января 2013 года по 27 января 2014 года);
- и.о. начальника сектора экономики и финансов – Роменская В.Е. (с 1 февраля по настоящее время);
- главный специалист – главный бухгалтер - Клинтс Н.В. (весь проверяемый период).

Фактов непредоставления запрашиваемых для проверки документов не установлено.

В рамках настоящей проверки было проверено использование бюджетных средств в общей сумме 36573,8 тыс. рублей, направленных в 2013 году на реконструкцию водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области (далее – реконструкция водопровода), в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета в объеме 26295,1 тыс. рублей, а также средств местного бюджета в сумме 1589,4 тыс. рублей.

Финансирование расходов на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в 2013 году за счет средств областного бюджета осуществлялось в рамках Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Администрации Ростовской области от 30 ноября 2009 года № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы».

Так, согласно вышеназванной областной долгосрочной целевой программе (с учетом изменений) муниципальному образованию «Матвеево-Курганский район» на 2013 год были предусмотрены субсидии на софинансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности в сумме 34984,4

тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета – 26295,1 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – минсельхозпрод области, министерство), и администрацией Матвеево-Курганского района было заключено соглашение от 15 апреля 2013 года №098.

По условиям вышеназванного соглашения, с учетом дополнительных соглашений от 30 мая 2013 года № 1, от 14 октября 2013 года №2, от 30 декабря 2013 года №3 сумма субсидий из федерального и областного бюджетов на реконструкцию водопровода составила 34984,4 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидий из федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета – 26295,1 тыс. рублей. Кроме этого, соглашением определен объем ассигнований, которые должны быть предусмотрены в местном бюджете на 2013 год в размере 1589,4 тыс. рублей, или 5,7% от общего объема финансирования за исключением субсидий из федерального бюджета. Уровень софинансирования 5,7% соответствует показателю, установленному на 2013 год постановлением Правительства Ростовской области от 28 декабря 2011 года № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Областным законом от 24 декабря 2012 года № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с учетом изменений и дополнений) минсельхозпроду области (ведомство 809), как главному распорядителю средств областного бюджета, были предусмотрены соответствующие ассигнования на предоставление субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1001199 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», виду расходов 522 «Софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», подстатье классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в общей сумме 445345,6 тыс. рублей. Уведомлениями министерства бюджету Матвеево-Курганского района были доведены ассигнования в сумме 34984,4 тыс. рублей. По классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт, ассигнования доведены по коду 202 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в

объекты капитального строительства собственности муниципальных образований». Администратором этих доходов определена администрация Матвеево-Курганского района.

В истекшем году из областного бюджета вышеуказанные расходы были профинансированы в сумме 34984,4 тыс. рублей.

Решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 21 декабря 2012 года № 204 «О бюджете Матвеево-Курганского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) ассигнования на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» были предусмотрены в сумме 34984,4 тыс. рублей по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1001199 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

Главным распорядителем вышеуказанных средств был определен финансовый отдел администрации Матвеево-Курганского района, которому вышеуказанные ассигнования были доведены по подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

Проверка показала, что в районной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения, водоотведения и теплоэнергетики Матвеево-Курганского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Матвеево-Курганского района от 9 апреля 2010 года №29 (в редакции от 31 декабря 2013 года), финансирование расходов на выполнение программных мероприятий по строительству водопроводных сетей, водоводов и сооружений на них, в части реконструкции водопровода, было запланировано в общем объеме 36573,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета – 26295,1 тыс. рублей, бюджета сельского поселения – 1589,4 тыс. рублей.

Также установлено, что согласно муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Анастасиевского сельского поселения от 20 сентября 2010 года № 119 (с учетом внесенных изменений и дополнений), на мероприятия по реконструкции водопровода в 2013 году предполагалось направить средства в общей сумме 36573,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета – 26295,1 тыс. рублей, а также бюджета поселения – 1589,4 тыс. рублей.

Между администрацией Матвеево-Курганского района и администрацией поселения было заключено соглашение от 18 марта 2013 года № 1 о направлении в бюджет Анастасиевского сельского поселения в 2013 году субсидий на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности в

рамках подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы.

По условиям этого соглашения (с учетом дополнительного соглашения) на реконструкцию водопровода планировалось направить средства в общей сумме 36573,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета – 26295,1 тыс. рублей, а также бюджета поселения – 1589,4 тыс. рублей. Соглашением также было предусмотрено, что администрация поселения обязуется разместить муниципальные заказы, заключить контракты, обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств и др.

Уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам плановые ассигнования на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы, предусмотренные в бюджете муниципального района по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1001199 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», подстатье КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», были доведены администрации поселения в общей сумме 34984,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета в объеме 26295,1 тыс. рублей.

По классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт, вышеуказанные ассигнования доведены по коду бюджетной классификации Российской Федерации 2 202 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений», администратором доходов бюджета от предоставления межбюджетных трансфертов определена администрация поселения.

По состоянию на 31 декабря 2013 года из бюджета муниципального района расходы на реконструкцию водопровода были профинансированы в общей сумме 34984,4 тыс. рублей.

В бюджете сельского поселения на 2013 год, утвержденном Решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 20 декабря 2012 года № 9 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1001199 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» в

размере 36573,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета поселения в сумме 1589,4 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на вышеуказанные цели были доведены администрации поселения по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

Согласно представленным копиям платежных документов администрацией поселения подрядной организации, осуществлявшей реконструкцию водопровода в 2013 году были перечислены средства в общей сумме 36573,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета в объеме 26295,1 тыс. рублей, а также средств местного бюджета в сумме 1589,4 тыс. рублей..

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117), составленном администрацией поселения на 1 января 2014 года, расходы на реконструкцию водопровода отражены по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1001199 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в общей сумме 36573,8 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений.

Следует отметить, что в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 21 декабря 2012 года № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» администрацией поселения было допущено планирование бюджетных средств, повлекшее за собой финансирование и их расходование на сумму 36573,8 тыс. рублей с нарушением бюджетной классификации.

Так, согласно вышеуказанным Указаниям вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» применяется в случаях осуществления расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта, а также реставрации государственного имущества.

Согласно выписке из реестра муниципального имущества Анастасиевского сельского поселения от 13 марта 2014 года №240, представленной в ходе проверки, водопроводные сети №2,3,5,6 в с.Анастасиевка общей протяженностью 13000 м были переданы сельскому поселению и числятся в реестре муниципальной собственности под следующими номерами 001/12-0107, 001/1-0108, 001/1-0109, 001/1-0110.

В ходе проверки было представлено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» от 24 декабря 2012 года № 61-1-5-0917-12 по проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объекта «Реконструкция водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района», согласно которому проект

рекомендовался к утверждению в базисных ценах 2001 года на сумму 5795,1 тыс. рублей, в текущих ценах на 3 квартал 2012 года – на сумму 32471,7 тыс. рублей (с учетом НДС), в том числе СМР – 31119,0 тыс. рублей.

Проект «Реконструкция водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района» был утвержден распоряжением администрации поселения от 15 января 2013 года №1 «Об утверждении проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объекта «Реконструкция водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района» в базисных ценах 2001 года на сумму 5795,1 тыс. рублей.

Как показала проверка, определение подрядной организации для проведения вышеназванных работ осуществлено администрацией поселения на основании открытого аукциона в электронной форме.

Так, документация для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по объекту капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района» была утверждена 6 марта 2013 года и. о. главы сельского поселения Кулык Е.К.:

Согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 2 апреля 2013 года №2 (номер закупки 0158300008013000005) к аукциону из 5 поданных заявок была допущена только одна заявка ООО «Строительно-монтажное управление - 08» (далее – ООО «СМУ-08») и аукцион был признан несостоявшимся.

Следует отметить, что в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области была подана коллективная жалоба участников аукциона на действие аукционной комиссии и признании торгов недействительными. По результатам рассмотрения которой, УФАС РО (решения от 11 апреля 2013 года №6381/03, от 15 апреля 2013 года №6604/03) претензии участников были признаны не обоснованными.

В результате между администрацией поселения и ООО «СМУ-08» был заключен муниципальный контракт на реконструкцию водопровода от 22 апреля 2013 года №2013.46431 на общую сумму 37566,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 35425,0 тыс. рублей, местного бюджета – 2141,4 тыс. рублей. Договором было определено, что стоимость работ, подлежащих выполнению в 2013 году составляет 10500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 9901,5 тыс. рублей, местного бюджета – 598,5 тыс. рублей, а общая продолжительность выполнения работ - 6 календарных месяцев и сроком ввода объекта в эксплуатацию 2 календарных месяца с момента полного выполнения работ.

В течение действия контракта были заключены дополнительные соглашения от 23 мая 2013 года №1, от 28 июня 2013 года №2, от 14 августа 2013 года №3 в соответствии с которыми объем финансирования работ в 2013 году был увеличен и составил 37566,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 8689,3 тыс. рублей, областного бюджета в объеме 27231,0 тыс. рублей, а также средств, предусмотренных в местном бюджете в сумме 1646,1 тыс. рублей.

В ходе проверки администрацией поселения было представлено соглашение о расторжении муниципального контракта № 2013.46431 от 22 апреля 2013 года, подписанное сторонами 30 декабря 2013 года, согласно которому стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт в части объема невыполненных работ на сумму 992,6 тыс. рублей на основании акта на исключаемые виды работ.

Согласно представленным в ходе проверки копиям актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 работы на реконструкцию водопровода были выполнены ООО «СМУ-08» на общую сумму 36573,8 тыс. рублей.

Следует отметить, что в нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком в ходе исполнения вышеуказанного муниципального контракта, были исключены предусмотренные контрактом объемы и виды работ на общую сумму 3403,7 тыс. рублей, а также приняты и оплачены первоначально не предусмотренные контрактом, но связанные с работами, определенными контрактом, объемы работ на сумму 2411,1 тыс. рублей.

В ходе проверки представлен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2013 года, согласно которому задолженность между сторонами отсутствовала.

Строительный контроль за выполнением работ осуществлялся ООО «Комфорт» в соответствии с муниципальными контрактами на осуществление функций строительного контроля от 23 апреля 2013 года №31 на сумму 99,9 тыс. рублей, от 14 августа 2014 года №62 на сумму 75,0 тыс. рублей за счет местного бюджета. Оплата услуг строительного контроля ООО «Комфорт» была произведена администрацией поселения в полном объеме.

В рамках настоящей проверки администрацией поселения были представлены следующие документы: разрешение на строительство от 25 апреля 2013 года № RU61521000-571, выданное сектором архитектуры и градостроительства Администрации Матвеево-Курганского района со сроком действия до 1 февраля 2014 года; разрешение на ввод в эксплуатацию от 27 декабря 2013 года № RU61521000-855, выданное сектором архитектуры и градостроительства Администрации Матвеево-Курганского района; акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 20 декабря 2013 года, согласно которому, построенный объект - водопроводные сети протяженностью 12770 м принят комиссией и заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 24 декабря 2013 года, выданное Региональной службой ГСН РО.

Кроме этого, Администрацией поселения представлена инвентарная карточка учета объектов основных средств от 11 марта 2014 года б/н, свидетельствующая о принятии к учету водопроводной сети под номером 124527351093.

Следует отметить, что, в нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров

бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными приказом министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению» администрацией поселения при оформлении инвентарной карточки на реконструированные водопроводные сети на общую сумму 36573,8 тыс. рублей не заполнялись следующие реквизиты: местонахождение объекта; краткая индивидуальная характеристика объекта (наименование признаков, характеризующих объект).

В качестве мероприятий по устранению выявленных нарушений администрацией поселения представлена инвентарная карточка учета объектов основных средств от 13 марта 2014 года б/н, где были устранены выявленные замечания по заполнению.

Следует отметить, на момент проведения проверки реконструированные водопроводные сети с. Анастасиевка не введены в эксплуатацию и не используются.

По объяснению главы поселения Андреевой Е.А. в эксплуатацию объект не был введен и не использовался по причине того, что в холодное время года не производились абонентские подключения. Эксплуатация водопровода будет осуществляться по факту наличия абонентских подключений в теплое время года с апреля 2014 года.

Основной целью мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности является обеспечение населения питьевой водой. Таким образом, учитывая неиспользование реконструированных водопроводных сетей с. Анастасиевка, расходование средств в общей сумме 36573,8 тыс. рублей, осуществлено без достижения требуемого результата.

В ходе контрольного мероприятия комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Анастасиевского сельского поселения от 11 марта 2014 № 5 «О создании комиссии для контрольных обмеров», с привлечением уполномоченного представителя подрядной организации, в присутствии инспекторов Контрольно-счетной палаты Ростовской области проведены выборочные контрольные обмеры объемов работ, выполненных по реконструкции водопровода.

Виды работ для выборочных контрольных обмеров определены с учетом времени года, погодных условий, доступности, наглядности и трудоемкости их выполнения. Контрольные обмеры проведены путем сверки фактически выполненных объемов работ с объемами, принятыми к оплате по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2.

Результаты выборочных контрольных обмеров оформлены отдельным актом от 13 марта 2013 года, подписанными всеми членами комиссии, а также присутствующими, без разногласий и возражений.


По итогам выборочных контрольных обмеров объемов работ, выполненных по реконструкции водопровода, установлено отражение в актах по ф.КС-2 как выполненные фактически отсутствующих работ и материалов на общую сумму 41,5 тыс. рублей, обусловленное частичным отсутствием работ по укладке полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Все выявленные в ходе настоящей проверки нарушения подлежат обязательному устранению.

Выводы и предложения по настоящей проверке будут изложены в отчете по результатам проверки, на основании которого будут приняты меры в соответствии с Областным законом от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области».

С актом ознакомлены:

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области


И.Г. Бахарев

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области


Р.А. Яценко


Глава Анастасиевского сельского
поселения



Е.А. Андреева

И.о. начальника сектора экономики
и финансов администрации
Анастасиевского сельского
поселения


В.Е. Роменская

Главный специалист – главный
бухгалтер администрации
Анастасиевского сельского
поселения


Н.В. Клинтс

Один экземпляр акта получен  14 марта 2014 года.