

А К Т

по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы», предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района в 2012 году и текущем периоде 2013 года на капитальный ремонт автомобильных дорог

01.11.2013

с. Анастасиевка

Инспекторами Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марченко В.И. и Балахниным В.П. проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы», предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района в 2012 году и текущем периоде 2013 года на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Основание для проведения проверки: пункт 1.6.12 плана работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2013 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 24.12.2012 № 64-О., распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 01.10.2013 № 190; удостоверение на право проведения проверки от 01.10.2013 № 175.

Цель проверки: оценка выполнения предусмотренных Областной долгосрочной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы» на 2012-2017 годы, с 25.04.2013 переименованной в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», (далее – областная долгосрочная целевая программа) комплекса мероприятий, проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных в рамках программных мероприятий на капитальный ремонт, оценка достижения целей и ожидаемых результатов от реализации областной долгосрочной целевой программы, критериев и целевых индикаторов их достижения.

Предмет проверки: бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий областной долгосрочной целевой программы; договоры, платежные и иные первичные бухгалтерские документы; финансовая, бухгалтерская и иная отчетность; справочные и информационные материалы.

Объекты проверки:

1. Администрация Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района (далее – Администрация):

- глава Анастасиевского сельского поселения Андреева Е.А. (весь период);

- начальник сектора экономики и финансов Анастасиевского сельского поселения Зимогляденко М.М. (с 01.11.2012 по настоящее время);

- главный специалист-бухгалтер Зимогляденко М.М. (с 01.01.2012 по 12.10.2012), Клинтс Н.В. (с 12.10.2012 по настоящее время).

Проверяемый период: 2012 год и текущий период 2013 года.

Сроки проведения проверки: с 28.10.2013 по 01.11.2013.

Краткая информация о проверенных объектах:

Муниципальное образование «Анастасиевское сельское поселение» в соответствии с Областным законом от 14.12.2004 № 222-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Матвеево-Курганский район» и муниципальных образований в его составе» и Уставом, принятым решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 14.12.2010 № 115 (с изменениями и дополнениями), входит в состав муниципального района «Матвеево-Курганский район» и наделено статусом сельского поселения.

Администрация сельского поселения, согласно ст. 30 Устава муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение»:

- обеспечивает формирование и исполнение бюджета сельского поселения, осуществляет контроль за исполнением данного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;

- организует в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом;

- организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;

- создает муниципальные предприятия и учреждения, формирует и размещает муниципальный заказ;

- разрабатывает проекты и организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения;

- обладает правом учредить печатные средства массовой информации для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и др.

Местонахождение администрации поселения: 346964, Матвеево-Курганский район, с. Анастасиевка, ул. Ленина, 62.

На момент проведения проверки администрация поселения имеет лицевые счета администратора доходов бюджета № 04583104140, лицевой счет получателя бюджетных средств № 03583104140, лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении № 05583104140, открытые в Управлении федерального казначейства по Ростовской области (отдел № 49).

В результате проверки установлено следующее.

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка средств, направленных в проверяемом периоде на следующие объекты:

- «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94)». Объем профинансированных расходов составил 2064,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1785,4 тыс. рублей, местного бюджета поселения – 278,7 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участках ул. Пионерская ПК 7+94-ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89)». На момент проведения проверки финансирование не осуществлялось.

Финансирование расходов на капитальный ремонт указанного выше объекта осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета, а также средств бюджета поселения.

В областном бюджете на 2012 год, утвержденном Областным законом от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» указанные расходы запланированы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 5222700 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности». Главным распорядителем этих средств определено министерство транспорта Ростовской области.

В соответствии с пунктом 4.4 порядка, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и плановый период по муниципальным образованиям и направлениям

расходования средств отражается в соответствующих областных долгосрочных целевых программах.

Таким образом, муниципальному образованию «Матвеево-Курганский район» в рамках мероприятий областной долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году были запланированы (с учетом принятых в течение года изменений) расходы на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров, финансируемые из областного бюджета в сумме 14861,9 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт – 13861,9 тыс. рублей. Объем финансирования этих расходов за счет средств местного бюджета установлен в сумме 2319,5 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт – 2163,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» Матвеево-Курганскому району установлен за счет консолидированного бюджета муниципального района уровень софинансирования субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, в размере 13,5 процента.

Управление реализацией Программы осуществлялось государственным заказчик Программы - министерством автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области.

На уровне муниципальных образований обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на основе разработки и реализации ими программ развития автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таким образом, муниципальному образованию «Анастасиевское сельское поселение» в рамках мероприятий долгосрочной районной целевой программы, утвержденной постановлением администрации Матвеево-Курганского района от 08.02.2010 № 19 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Матвеево-Курганском районе на 2010-2012 годы» (далее – Программа) в 2012 году были запланированы (с учетом принятых в течение года изменений) расходы на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 2924,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2529,5 тыс. рублей, бюджета поселения – 394,8 тыс. рублей.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между министерством и администрацией муниципального образования (далее - Соглашение).

Учитывая вышеизложенное, между министерством транспорта Ростовской области и администрацией Матвеево-Курганского района было заключено соглашение от 20.04.2012 № 135-В о направлении субсидий на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 14861,9 тыс. рублей (дополнительное соглашение от 10.12.2012 № 2). На соответствующую сумму бюджету муниципального образования «Матвеево-Курганский район» были доведены министерством плановые ассигнования. Размер софинансирования этих расходов из местного бюджета определен Соглашением в сумме 2319,5 тыс. рублей, или 13,5 процента.

Между администрацией Матвеево-Курганского района и администрацией Анастасиевского сельского поселения заключено соглашение от 16.03.2012 № 2 (дополнительное соглашение от 17.12.2012 № 1) о направлении субсидий на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 2529,5 тыс. рублей. Размер софинансирования этих расходов из бюджета поселения определен соглашением в сумме 394,8 тыс. рублей (или 13,5%). Перечень объектов, финансируемых в рамках этого соглашения, определен приложением № 1, включающим:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Синявская в с. Марфинка (на участках ПК 8+00-ПК 10+00, ПК 8+95 – ПК 11+35)» стоимостью 860,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 116,1 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94)» стоимостью 2064,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 278,7 тыс. рублей.

Согласно п. 2.2.10. соглашения от 20.04.2012 № 135-В администрация Матвеево-Курганского района приняла обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации, по объектам указанным в перечне и ввести их в эксплуатацию в соответствии с объемами и в сроки, предусмотренные графиком производства работ в соответствии с приложением № 2 соглашения.

Согласно представленной в ходе проверки информации, объем средств, перечисленных в 2012 году министерством транспорта Ростовской области по Соглашению в бюджет Матвеево-Курганского района, составил 13725,8 тыс. рублей (или 92,4% к плану), в том числе на капитальный ремонт дорог и тротуаров – 13725,8 тыс. рублей. В бюджет Анастасиевского сельского поселения в соответствии с заключенным соглашением из бюджета района были перечислены средства в сумме 2529,4 тыс. рублей.

На основании информации представленной заместителем главы Матвеево-Курганского района Азарова А.В. (исх. от 31.10.2013 № 2078) в 2012 году Матвеево-Курганскому району были предусмотрены средства по Фонду софинансирования расходов из областного бюджета на разработку

проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в сумме 1000,0 тыс. рублей в том числе:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина с. Авило-Успенка общей стоимостью 578,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 500,0 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Ростовская п. Крынка общей стоимостью 578,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 500,0 тыс. рублей.

Администрациями Алексеевского и Новониколаевского сельских поселений были заключены контракты с проектной организацией ООО «Корпорация Многофункциональные и комплексные системы» от 23.05.2012 № 30 и от 28.05.2012 № 3-МК на общую сумму 1000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 865,0 тыс. рублей. Проектной организацией ООО «Корпорация Многофункциональные и комплексные системы» нарушены сроки разработки проектно-сметной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров. В 2012 году Администрацией района не получена проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы по вышеназванным объектам.

Проектно-сметная документация выполнена и получены положительные заключения экспертизы только 01.04.2013. Оплата выполненных работ не производилась в 2012 году.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка расходов произведенных администрацией Анастасиевского сельского поселения на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94).

В бюджете Анастасиевского сельского поселения на 2012 год, утвержденном решением Собрании депутатов Анастасиевского сельского поселения от 14.12.2011 года № 128 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» расходы на капитальный ремонт внутри поселковых дорог и тротуаров были запланированы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 5222700 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы», виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципальных) нужд». В разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) расходы на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров были запланированы по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Главным распорядителем этих расходов была определена администрация Анастасиевского сельского поселения, которой в соответствии с решениями Собрании депутатов Анастасиевского сельского поселения о

бюджете были доведены на 2012 год плановые ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с отчетом ф.0503127, составленным администрацией Анастасиевского сельского поселения на 01.01.2013, плановые ассигнования на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров исполнены в сумме 2924,2 тыс. рублей, или на 100,0 процента. Согласно представленным копиям платежных поручений указанные расходы были профинансированы за счет средств областного бюджета в сумме 2529,5 тыс. рублей, бюджета поселения – 394,8 тыс. рублей. Таким образом, уровень софинансирования расходов на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров из местных бюджетов составил 13,5 процента.

Согласно представленной в ходе проверки выписке из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» от 25.10.2013 № 1473 автомобильная дорога по ул. Пионерская в с. Анастасиевка включена в указанный реестр. Основанием для включения автомобильной дороги в реестр муниципальной собственности являлись следующие документы: акта приема-передачи имущества, передаваемого из муниципальной собственности Матвеево-Курганского района в муниципальную собственность Анастасиевского сельского поселения (автомобильная дорога по ул. Пионерская), а также Областной закон Ростовской области от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области». Балансодержателем этих объектов является администрация Анастасиевского сельского поселения.

Определение стоимости работ по проведению капитального ремонта указанных выше объектов осуществлялось администрацией Анастасиевского сельского поселения на основании сметной документации, на которую было получено заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» от 02.12.2008 № 61-1-3-5274-08 по рабочему проекту по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94). Сметная стоимость объекта составила в базисных ценах 2000 года 911,072 тыс. рублей (СМР), в текущих ценах на 10.11.2008 – 5761,263 тыс. рублей.

Выбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту этого объекта осуществлялся администрацией Анастасиевского сельского поселения по результатам проведенного открытого аукционов в электронной форме с начальной (максимальной) цены контракта 2074,5 тыс. рублей.

По итогам размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме администрацией Анастасиевского поселения был заключен муниципальный контракт от 28.04.2012 № 2012.33986 с ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ» в сумме 2064,1 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги

по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94). Срок выполнения этих работ установлен до 15.08.2012 года.

Согласно представленным администрацией Анастасиевского сельского поселения копиям актов ф. КС-2 работы по указанным выше контрактам были выполнены подрядными организациями в полном объеме в установленные условиями контрактов сроки. Сумма произведенной оплаты за выполненные по этим контрактам работы составила 2064,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из областного бюджета – 1785,4 тыс. рублей.

Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94) от 20.08.2012 подписан всеми членами комиссии.

Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту осуществлялся на основании заключенного администрацией Анастасиевского сельского поселения договора от 28.04.2012 № 43 с ООО «Комфорт» № на сумму 18,0 тыс. рублей по объекту капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94).

Работы по этому договору выполнены и оплачены администрацией Анастасиевского сельского поселения в полном объеме за счет ассигнований запланированных на эти цели в бюджете поселения по кодам бюджетной классификации 0409 7950300 244 226.

В ходе контрольного мероприятия комиссией, созданной на основании распоряжения администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.10.2013 № 50 «О создании комиссии по проведению выборочных контрольных обмеров», проведены выборочные контрольные обмеры объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участке ул. Пионерская ПК 0+00-ПК 7+94)».

Обмеры производились в присутствии инспекторов Контрольно-счетной палаты Ростовской области, а также представителя подрядной организации ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ».

Виды работ для выборочных контрольных обмеров определены с учетом времени года, погодных условий, доступности, наглядности и трудоемкости их выполнения. Контрольные обмеры проведены путем сверки фактически выполненных объемов работ с объемами, принятыми к оплате по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2.

Все указанные в данных актах объемы работ были приняты заказчиком, о чем свидетельствуют соответствующие подписи на актах приемки выполненных работ по ф. КС-2 и справках об их стоимости по ф.КС-3 Главы Анастасиевского сельского поселения Андреевой Е.А.

По итогам выборочных контрольных обмеров завышения объемов выполненных работ не установлено.

В областном бюджете на *2013 год*, утвержденном Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» указанные расходы запланированы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 5222700 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности». Главным распорядителем этих средств определено министерство транспорта Ростовской области.

В соответствии с пунктом 4.4 порядка, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в соответствующих областных долгосрочных целевых программах.

Таким образом, муниципальному образованию «Матвеево-Курганский район» в рамках мероприятий областной долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» в 2013 году были запланированы (с учетом принятых в течение года изменений) расходы на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров, финансируемые из областного бюджета в сумме 39367,0 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт – 39367,0 тыс. рублей. Объем финансирования этих расходов за счет средств местного бюджета установлен в сумме 2379,4 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт – 2379,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» Матвеево-Курганскому району в 2013 году установлен за счет консолидированного бюджета муниципального района уровень

софинансирования субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, в размере 5,7 процента.

Управление реализацией Программы осуществлялось государственным заказчик Программы - министерством автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области.

На уровне муниципальных образований обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на основе разработки и реализации ими программ развития автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таким образом, муниципальному образованию «Анастасиевское сельское поселение» в рамках мероприятий долгосрочной районной целевой программы, утвержденной постановлением администрации Матвеево-Курганского района от 08.02.2010 № 19 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Матвеево-Курганском районе на 2010-2012 годы» (далее – Программа) в 2013 году, были запланированы (с учетом принятых в течение года изменений) расходы на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 4107,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3407,2 тыс. рублей, бюджета поселения – 700,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между министерством и администрацией муниципального образования (далее - Соглашение).

Учитывая вышеизложенное, между министерством транспорта Ростовской области и администрацией Матвеево-Курганского района в 2013 году было заключено соглашение от 01.08.2013 № 182-В о направлении субсидий на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 39367,0 тыс. рублей. На соответствующую сумму бюджету муниципального образования «Матвеево-Курганский район» были доведены министерством плановые ассигнования. Размер софинансирования этих расходов из местного бюджета определен Соглашением в сумме 2379,4 тыс. рублей, или 5,7 процента.

Между администрацией Матвеево-Курганского района и администрацией Анастасиевского сельского поселения в 2013 году заключено соглашение от 10.07.2013 № 4 о направлении субсидий на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 3407,2 тыс. рублей. Размер софинансирования этих расходов из бюджета поселения определен соглашением в сумме 205,9 тыс. рублей (или 5,7%). Перечень объектов, финансируемых в рамках этого соглашения, определен приложением № 1, в который включен капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участках ул. Пионерская ПК 7+94-ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89)) стоимостью 3613,1

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 205,9 тыс. рублей.

Согласно представленной в ходе проверки информации, объем средств, предусмотренных в 2013 году министерством транспорта Ростовской области по Соглашению в бюджет Матвеево-Курганского района не поступали.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка предусмотренных администрацией Анастасиевского сельского поселения на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участках ул. Пионерская ПК 7+94-ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89).

В бюджете Анастасиевского сельского поселения на 2013 год, утвержденном решением Собрании депутатов Анастасиевского сельского поселения от 20.12.2012 года № 9 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и на плановый период 2013 и 2015 годов» расходы на капитальный ремонт внутри поселковых дорог и тротуаров были запланированы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 5222700 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципальных) нужд». В разрезе КОСГУ расходы на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров были запланированы по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Главным распорядителем этих расходов была определена администрация Анастасиевского сельского поселения, которой в соответствии с решениями Собрании депутатов Анастасиевского сельского поселения о бюджете были доведены на 2013 год плановые ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с отчетом ф.0503127, составленным администрацией Анастасиевского сельского поселения на 01.10.2013, плановые ассигнования на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров не исполнены.

Согласно представленной в ходе проверки выписке из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение» от 28.10.2013 № 1491 автомобильная дорога по ул. Пионерская в с. Анастасиевка включена в указанный реестр. Основанием для включения автомобильной дороги в реестр муниципальной собственности являлись следующие документы: акта приема-передачи имущества, передаваемого из муниципальной собственности Матвеево-Курганского района в муниципальную собственность Анастасиевского сельского поселения (автомобильная дорога по ул. Пионерская), а также Областной закон Ростовской области от 28.12.2005 № 436-3С «О местном самоуправлении в Ростовской области». Балансодержателем этих объектов является администрация Анастасиевского сельского поселения.

Определение стоимости работ по проведению капитального ремонта указанных выше объектов осуществлялось администрацией Анастасиевского сельского поселения на основании сметной документации, на которую было получено заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» от 02.12.2008 № 61-1-3-5274-08 по рабочему проекту по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области. Сметная стоимость объекта составила в базисных ценах 2000 года 911,072 тыс. рублей (СМР), в текущих ценах на 10.11.2008 – 5761,263 тыс. рублей.

Выбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту этого объекта осуществлялся администрацией Анастасиевского сельского поселения по результатам проведенного открытого аукционов в электронной форме с начальной (максимальной) цены контракта 3393,5 тыс. рублей.

По итогам размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме администрацией Анастасиевского поселения был заключен муниципальный контракт от 12.08.2013 № 2013.139120 с ООО «Таганрогское ДСУ» в сумме 3308,7 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участках ул. Пионерская ПК 7+94-ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89). Срок выполнения этих работ установлен до 30.09.2013 года.

Согласно представленной информации главы Анастасиевского сельского поселения акты ф. КС-2 подрядной организацией ООО «Таганрогское ДСУ» о выполнении работ по указанному выше контракту не были представлены.

В адрес подрядной организации ООО «Таганрогское ДСУ» в соответствии с п.7.2. муниципального контракта, за нарушение конечного срока исполнения обязательств, подрядчик уплачивает в местный бюджет пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы контракта. Размер пени по состоянию на 16.10.2013 составила 14,6 тыс. рублей (исх. от 16.10.2013 № 1436, от 25.10.2013 № 1472).

Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту осуществлялся на основании заключенного администрацией Анастасиевского сельского поселения договора от 15.08.2013 № 64 с ООО «Комфорт» № на сумму 24,9 тыс. рублей по объекту капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Пионерская ПК 0+00 – ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89 в с. Анастасиевка Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области (на участках ул. Пионерская ПК 7+94-ПК 16+00, ул. Луначарского ПК 0+00 – ПК 1+89).


Работы по этому договору администрацией Анастасиевского сельского поселения не оплачивались.

Все выявленные в ходе проведенного в муниципальном образовании контрольного мероприятия нарушения подлежат устранению.


Выводы и предложения по настоящей проверке будут изложены в отчете по результатам проверки, на основании которого будут приняты меры в соответствии с Областным законом от 14.09.2011 № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области».

С актом ознакомлены:


Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области

 Марченко В.И.


Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области

 Балахнин В.П.

Глава
Анастасиевского
сельского поселения


 Андреева Е.А.

Начальник сектора экономики и
финансов Анастасиевского
сельского поселения

 Зимогляденко М.М.

Главный специалист - главный
бухгалтер Анастасиевского
сельского поселения

 Клинтс Н.В.

Один экземпляр акта получен  01.11.2013